

Barrierefreie Fuß- und Radwegebrücke über die Fulda

Zeitlicher Ablauf

14.07.2016	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung des Investitionsprojektes	700.000€ städtischer Anteil ca. 250.000€	
15.08.2017	Förderantrag "Zukunft Stadtgrün"	700.000€ städtischer Anteil ca. 250.000€ Kein anderer Kenntnisstand innerhalb der Verwaltung	
bis 10.2017	Bestandsaufnahme des Gebietes	Nutzung, Bauwerke, Bepflanzung, Gewässer	
bis 10.2018	Untersuchung Umbau/Neubau	Varianten: Neubau an anderer Stelle; Umbau der Rampen und Verbreiterung der Brücke	
23.10.2017	Untersuchung Umbau/Neubau	Vereinbaren eines Treffens mit UNB, UWB bezüglich Genehmigung. Feststellen der Kriterien (Barrierefrei, Sicherheitsraum, Fahrrad Begegnungsverkehr)	
07.11.2017	Vorort – Abstimmung zwischen UNB, UWB und Stadt	Hydraulische Untersuchung durch Firma den Genehmigungsbehörden vorlegen	
16.11.2017	Kenntnisnahme der Stadtverordnetenversammlung über aktuellen Planungsstand	700.000€ städtischer Anteil ca. 250.000€ Kein anderer Kenntnisstand innerhalb der Verwaltung	
20.11.2017	Ablehnung Förderantrag "Zukunft Stadtgrün"		
21.11.2017	Beginn Vorbereitung alternativer Förderantrag EFRE	Abgabe des neuen Förderantrags erst Anfang Feb 2018 möglich	
13.12.2017	Ortsbegehung und Abstimmung mit Ingenieurbüro zur Vorbereitung einer Kostenschätzung und Machbarkeitsstudie	Beauftragung sbp Konstruktionsvorschläge, Kostenschätzung, Zeitplan, Machbarkeitsstudie	
20.12.2017	Rücksprache mit Herrn Papst bzgl. Förderantrag		
18.01.2018	Zeitplanung und Kostenschätzung durch Ingenieurbüro erhalten	1,35 Mio	Zeitschiene "normal case"
24.01.2018	Antwort von Herrn Keil bzgl. Aufgliederung der Baunebenkosten (brutto)	Objektplanung 90.000 Tragwerksplanung 80.000 Bauleitung 40.000 Prüfeningenieur 40.000 Gutachten* 50.000` Summe 300.000 * Baugrund, ggfs. Wind, Naturschutz	
24.01.2018	Rücksprache mit Harth und Bode bzgl. Bepflanzung entlang der Rialto-Brücke und des potenziellen neu-en Standorts > Entfernen entsprechender Gehölze noch in dieser Periode (bis Ende Februar 2018)		
24.01.2018	Telefonat mit Herrn Dittmar (UNB) bzgl. zuständige Genehmigungsbehörde. Neubau > ONB		

25.01.2018	Eingang Machbarkeitsstudie von sbp		
26.01.2018	Ortstermin gemeinsam mit Höfer bzgl. Bepflanzung entlang der Rialtostraße und des neuen Standorts		
05.02.2018	Versand Förderantrag EFRE		
13.02.2018	Besprechung mit sbp, Heß, Harth, van Horrick und Nuhn	Grundlagendaten, weitere Vorgehensweise, Bodengutachten, Kriterien für die Ausschreibung der Planungsleistungen	
26.02.2018	Anfrage durch Herrn Papst von Wi-Bank bzgl. Nachreichen weiterer Unterlagen für die Förderstelle	Unbedenklichkeitsbescheinigung der Baubehörde und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit	
28.02.2018	Schriftliche Anfrage an Genehmigungsbehörden bzgl. kurzer Stellungnahme zur Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für Förderstelle	Anfrage von Herrn Papst vom 26.02.2018	
Bis 16.02.2018	IBV in HAD (Planungsleistungen)	Submission am 16.02.2018	
14.03.2018	Hessentagsbeirat - Beschluss zu Vergabe der Planungsleistungen	ca. 220.500€ netto (reine Planungsleistungen)	
19.03.2018	Magistratssitzung - Beschluss zur Vergabe der Planungsleistungen	ca. 220.500€ netto (reine Planungsleistungen)	einstimmig beschlossen
22.03.2018	Zusammenstellung der einzureichenden weiteren Unterlagen für Herrn Papst. Noch ausstehend: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Baubehörde.		
26.03.2018	Besprechung mit Herrn Keil (sbp), van Horrick und Winter	Terminabstimmung mit Genehmigungsbehörden Vorbereitung Ausschusssitzung für Stadtplanung und Umwelt	
04.04.2018	Inhaltliche Darstellung des Projektes für Herrn Müller (Wirtschaftsbetriebe)	Formale Übergabe des Projektes an die Wirtschaftsbetriebe	
09.04.2018	Magistratssitzung - Beschluss zur Übergabe des Projekts an die Wirtschaftsbetriebe	auf die finanziellen Auswirkungen wird im Vertrag hingewiesen	einstimmig beschlossen
25.04.2018	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt - Kenntnisnahme aktueller Planungsstand	finanzielle Auswirkungen sind detailliert dargestellt	
26.04.2018	HFA - Beschluss zur Übergabe des Projekts an die Wirtschaftsbetriebe	auf die finanziellen Auswirkungen wird im Vertrag hingewiesen	Enthaltung der UBH Fraktion
30.04.2018	Magistratssitzung - Kenntnisnahme aktueller Planungsstand	auf die finanziellen Auswirkungen wird im Vertrag hingewiesen	
03.05.2018	Stadtverordnetenversammlung - Beschluss zur Übergabe des Projekts an die Wirtschaftsbetriebe	auf die finanziellen Auswirkungen wird im Vertrag hingewiesen	Enthaltung von 3 Stimmen der UBH Fraktion
29.10.2018	Magistratssitzung - Ergebnisse der Ausschreibung Bauleistung - Zurückstellen des Projekts bis nach HT	Mehraufwand für Stadt würde auch mit erhöhtem Förderanteil bei ca. 420.000€ liegen	
31.10.2018	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt - Ergebnisse der Ausschreibung Bauleistung - Zurückstellen des Projekts bis nach HAT	Mehraufwand für Stadt würde auch mit erhöhtem Förderanteil bei ca. 420.000€ liegen	
01.11.2018	HFA - Ergebnisse der Ausschreibung Bauleistung - Zurückstellen des Projekts bis nach HT	Mehraufwand für Stadt würde auch mit erhöhtem Förderanteil bei ca. 420.000€ liegen	
08.11.2018	Stadtverordnetenversammlung - Ergebnisse der Ausschreibung Bauleistung - Zurückstellen des Projekts bis nach HT	Mehraufwand für Stadt würde auch mit erhöhtem Förderanteil bei ca. 420.000€ liegen	