

## Projektsteckbrief

Projekt-Nr. XXX

**Projektbezeichnung:** Hersfeldsteig **Projekteigner:** BGM Fehling **Projektleiter:** Chanda Winter

Datum: 02.04.2018

<p><b>Kurzbeschreibung (Ziele/Inhalte):</b></p>	<p><b>Meilensteine:</b> Plan Ist/Prognose Bemerkung</p>																																																		
<p>Einrichtung eines interkommunalen Premium-Spazierwanderwegs zwischen Neuenstein und Bad Hersfeld von ca. 18 km Länge. Der geplante Weg führt vom Eisenberg durch eine landschaftlich sehr reizvolle und abwechslungsreiche Umgebung bis in die Innenstadt Bad Hersfelds und soll als Premium-Spazierwanderweg nach den Kriterien des Deutschen Wanderinstituts zertifiziert werden.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1025 387 1787 451">Meilensteine</th> <th data-bbox="1787 387 1944 451">Plan</th> <th data-bbox="1944 387 2056 451">Ist/Prognose</th> <th data-bbox="2056 387 2163 451">Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1025 451 1787 491">Förderantrag erarbeiten</td> <td data-bbox="1787 451 1944 491">Apr 18</td> <td data-bbox="1944 451 2056 491">Apr 18</td> <td data-bbox="2056 451 2163 491"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 491 1787 531">Stellen des Förderantrags</td> <td data-bbox="1787 491 1944 531">Mai 18</td> <td data-bbox="1944 491 2056 531">Mai 18</td> <td data-bbox="2056 491 2163 531"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 531 1787 571">Einholung von 3 Angeboten zur Planung</td> <td data-bbox="1787 531 1944 571">Mai 18</td> <td data-bbox="1944 531 2056 571">Mai 18</td> <td data-bbox="2056 531 2163 571"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 571 1787 611">Annahme des Förderbescheides</td> <td data-bbox="1787 571 1944 611">Mai 18</td> <td data-bbox="1944 571 2056 611"></td> <td data-bbox="2056 571 2163 611"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 611 1787 651">Beauftragung der Planungsleistung</td> <td data-bbox="1787 611 1944 651">Jun 18</td> <td data-bbox="1944 611 2056 651"></td> <td data-bbox="2056 611 2163 651"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 651 1787 691">Abschluss der Feinplanung</td> <td data-bbox="1787 651 1944 691">Sep 18</td> <td data-bbox="1944 651 2056 691"></td> <td data-bbox="2056 651 2163 691"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 691 1787 730">Rücksprache mit Projektverantwortlichen</td> <td data-bbox="1787 691 1944 730"></td> <td data-bbox="1944 691 2056 730"></td> <td data-bbox="2056 691 2163 730">andauernd</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 730 1787 770">Ausschreibung evtl. Bauleistung</td> <td data-bbox="1787 730 1944 770">Okt 18</td> <td data-bbox="1944 730 2056 770"></td> <td data-bbox="2056 730 2163 770"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 770 1787 810">Vergabe evtl. Bauleistung</td> <td data-bbox="1787 770 1944 810">Nov 18</td> <td data-bbox="1944 770 2056 810"></td> <td data-bbox="2056 770 2163 810"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 810 1787 850">Abschluss der Bauleistungen</td> <td data-bbox="1787 810 1944 850">Mrz 19</td> <td data-bbox="1944 810 2056 850"></td> <td data-bbox="2056 810 2163 850"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 850 1787 890">Abrechnung der Maßnahme und Abruf der Fördergelder</td> <td data-bbox="1787 850 1944 890">Aug 19</td> <td data-bbox="1944 850 2056 890"></td> <td data-bbox="2056 850 2163 890"></td> </tr> </tbody> </table>			Meilensteine	Plan	Ist/Prognose	Bemerkung	Förderantrag erarbeiten	Apr 18	Apr 18		Stellen des Förderantrags	Mai 18	Mai 18		Einholung von 3 Angeboten zur Planung	Mai 18	Mai 18		Annahme des Förderbescheides	Mai 18			Beauftragung der Planungsleistung	Jun 18			Abschluss der Feinplanung	Sep 18			Rücksprache mit Projektverantwortlichen			andauernd	Ausschreibung evtl. Bauleistung	Okt 18			Vergabe evtl. Bauleistung	Nov 18			Abschluss der Bauleistungen	Mrz 19			Abrechnung der Maßnahme und Abruf der Fördergelder	Aug 19		
Meilensteine	Plan	Ist/Prognose	Bemerkung																																																
Förderantrag erarbeiten	Apr 18	Apr 18																																																	
Stellen des Förderantrags	Mai 18	Mai 18																																																	
Einholung von 3 Angeboten zur Planung	Mai 18	Mai 18																																																	
Annahme des Förderbescheides	Mai 18																																																		
Beauftragung der Planungsleistung	Jun 18																																																		
Abschluss der Feinplanung	Sep 18																																																		
Rücksprache mit Projektverantwortlichen			andauernd																																																
Ausschreibung evtl. Bauleistung	Okt 18																																																		
Vergabe evtl. Bauleistung	Nov 18																																																		
Abschluss der Bauleistungen	Mrz 19																																																		
Abrechnung der Maßnahme und Abruf der Fördergelder	Aug 19																																																		
<p><b>Abhängigkeiten zu anderen Projekten/Produktentwicklung:</b></p>	<p><b>Budgetplanung</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1025 1010 1720 1074"></th> <th data-bbox="1720 1010 1854 1074">2018</th> <th data-bbox="1854 1010 1989 1074">2019</th> <th data-bbox="1989 1010 2163 1074">Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1025 1074 1720 1114"><b>EFRE-Mittel</b></td> <td data-bbox="1720 1074 1854 1114">8.330 €</td> <td data-bbox="1854 1074 1989 1114">8.330 €</td> <td data-bbox="1989 1074 2163 1114">16.660 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1114 1720 1185"><b>Eigenmittel (davon 50% HEF, 25% Neuenstein, 25% Kirchheim)</b></td> <td data-bbox="1720 1114 1854 1185">8.330 €</td> <td data-bbox="1854 1114 1989 1185">8.330 €</td> <td data-bbox="1989 1114 2163 1185">16.660 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1185 1720 1225"><b>Summe der Finanzierung</b></td> <td data-bbox="1720 1185 1854 1225"></td> <td data-bbox="1854 1185 1989 1225"></td> <td data-bbox="1989 1185 2163 1225"><b>33.320 €</b></td> </tr> </tbody> </table>				2018	2019	Summe	<b>EFRE-Mittel</b>	8.330 €	8.330 €	16.660 €	<b>Eigenmittel (davon 50% HEF, 25% Neuenstein, 25% Kirchheim)</b>	8.330 €	8.330 €	16.660 €	<b>Summe der Finanzierung</b>			<b>33.320 €</b>																																
	2018	2019	Summe																																																
<b>EFRE-Mittel</b>	8.330 €	8.330 €	16.660 €																																																
<b>Eigenmittel (davon 50% HEF, 25% Neuenstein, 25% Kirchheim)</b>	8.330 €	8.330 €	16.660 €																																																
<b>Summe der Finanzierung</b>			<b>33.320 €</b>																																																
<p>Dieses Vorhaben gliedert sich in die Einrichtung eines Premium-Stadtwanderweges ein.</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1025 1225 1720 1297"><b>Davon bereits eingesetzte Eigenmittel</b></td> <td data-bbox="1720 1225 1854 1297">-</td> <td data-bbox="1854 1225 1989 1297">-</td> <td data-bbox="1989 1225 2163 1297">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1297 1720 1359"><b>Davon bereits eingesetzte EFRE-Mittel</b></td> <td data-bbox="1720 1297 1854 1359">-</td> <td data-bbox="1854 1297 1989 1359">-</td> <td data-bbox="1989 1297 2163 1359">-</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Davon bereits eingesetzte Eigenmittel</b>	-	-	-	<b>Davon bereits eingesetzte EFRE-Mittel</b>	-	-	-																																								
<b>Davon bereits eingesetzte Eigenmittel</b>	-	-	-																																																
<b>Davon bereits eingesetzte EFRE-Mittel</b>	-	-	-																																																
<p><b>Produktergebnisse seit letztem Bericht:</b></p>																																																			
<p><b>Aktuelle Problemfelder:</b></p>																																																			
<p>Abstimmung zwischen den Kommunen.</p>																																																			
<p><b>Entscheidungsbedarf:</b></p>																																																			